

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Obra

ORÇAMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA VALDENI BATISTA DOS SANTOS OUTUBRO 2021

Bancos

SINAPI - 08/2021 - Bahia
SICRO3 - 04/2021 - Bahia
ORSE - 08/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará


B.D.I.

23,54%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,24%

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA/ SANITÁRIO FEMININO E MASCULINO	100,00% 487.176,15	20,50% 99.887,57	21,83% 106.332,46	28,30% 137.864,04	29,37% 143.092,08
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 26.596,78	100,00% 26.596,78			
1.2	MOVIMENTOS DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00% 7.816,06	100,00% 7.816,06			
1.3	FUNDAÇÕES	100,00% 33.356,70	100,00% 33.356,70			
1.4	SUPERESTRUTURA	100,00% 45.111,08	50,00% 22.555,54	50,00% 22.555,54		
1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 23.554,91		50,00% 11.777,46	50,00% 11.777,46	
1.6	ESQUADRIAS	100,00% 21.758,96		20,00% 4.351,79	50,00% 10.879,48	30,00% 6.527,69
1.7	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 80.395,40		20,00% 16.079,08	50,00% 40.197,70	30,00% 24.118,62
1.8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 51.468,45		50,00% 25.734,23	50,00% 25.734,23	
1.9	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 32.543,75		50,00% 16.271,88	50,00% 16.271,88	
1.10	PINTURA E REVESTIMENTOS	100,00% 46.881,62			50,00% 23.440,81	50,00% 23.440,81
1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 4.771,80	25,00% 1.192,95	25,00% 1.192,95	25,00% 1.192,95	25,00% 1.192,95
1.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 20.281,35	25,00% 5.070,34	25,00% 5.070,34	25,00% 5.070,34	25,00% 5.070,34
1.13	LOUÇAS E METAIS	100,00% 13.254,52				100,00% 13.254,52
1.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 13.196,82	25,00% 3.299,21	25,00% 3.299,21	25,00% 3.299,21	25,00% 3.299,21
1.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 64.679,12				100,00% 64.679,12
1.16	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.508,83				100,00% 1.508,83
Porcentagem			20,5%	21,83%	28,3%	29,37%
Custo			99.887,57	106.332,46	137.864,04	143.092,08
Porcentagem Acumulado			20,5%	42,33%	70,63%	100,0%
Custo Acumulado			99.887,57	206.220,03	344.084,06	487.176,15



Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9