

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 023058/2021	<b>Nº SICONV</b> 919154/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> 13.891.536/0001-96 - Prefeitura municipal	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação em Ruas	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.
-----------------------------------	---------------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE</b>	<b>290.000,00</b>	% Período:	10,58%	41,11%	31,39%	16,92%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.016,58	% Período:	100,00%										
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	6.604,06	% Período:	60,64%	19,68%	19,68%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	279.971,95	% Período:	9,16%	42,11%	32,05%	16,67%							
1.4.	SINALIZAÇÃO	1.279,52	% Período:				100,00%							
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.127,89	% Período:				100,00%							
<b>Total: R\$ 290.000,00</b>				%:	10,58%	41,11%	31,39%	16,92%						
				Repasse:	30.384,52	118.087,88	90.182,50	48.619,10						
				Contrapartida:	288,32	1.120,56	855,76	461,36						
				Outros:	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>30.672,84</b>	<b>119.208,44</b>	<b>91.038,27</b>	<b>49.080,45</b>						
				%:	10,58%	51,68%	83,08%	100,00%						
				Repasse:	30.384,52	148.472,40	238.654,90	287.274,00						
				Contrapartida:	288,32	1.408,88	2.264,64	2.726,00						
				Outros:	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>30.672,84</b>	<b>149.881,28</b>	<b>240.919,55</b>	<b>290.000,00</b>						

América Dourada

Local

terça-feira, 22 de novembro de 2022

Data



**Ivan Gonçalves Pereira**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA Nº 052006120-9

Responsável Técnico

Nome: **IVAN GONÇALVES PEREIRA**

CREA/CAU: **052006120-9**

ART/RRT: Nº **BA20220278344**