

| ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR DO SERVIÇO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RUA E CANTEIRO | | 100% | 970.050,21 | 293.702,21 | 463.143,49 | 213.204,51 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,34% | 3.329,28 | 100,00% | | |
| 1.2 | TERRAPLANAGEM | 33,81% | 327.972,85 | 70,00% | 30,00% | |
| 1.3 | PAVIMENTAÇÃO | 62,67% | 607.919,39 | 10,00% | 60,00% | 30,00% |
| 1.4 | ACESSIBILIDADE | 2,47% | 23.967,92 | | | 100,00% |
| 1.5 | SINALIZAÇÃO | 0,31% | 2.979,70 | | | 100,00% |
| 1.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,40% | 3.881,07 | | | 100,00% |
| Percentual Simples | | | | 30,28% | 47,74% | 21,98% |
| Percentual Acumulado | | | | 30,28% | 78,02% | 100,00% |
| Total Simples | | | | 293.702,21 | 463.143,49 | 213.204,51 |
| Total Acumulado | | | | 293.702,21 | 756.845,70 | 970.050,21 |



Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9