

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

CNP.J: 13.891.536/0001-96

Obra
ORÇAMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA AGNELO
FRANCISCO ALVES - DISTRITO DE BELO CAMPO - AMÉRICA
DOURADA/BA.

Bancos B.D.I.
SINAPI - 10/2022 - Bahia 23,54%
SICRO3 - 07/2022 -
Bahia
ORSE - 09/2022 -
Serdine

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,24%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA/ SANITÁRIO FEMININO E MASCULINO	100,00%	17,36%	28,96%	33,53%	20,14%
		999.849,06	173.606,31	289.554,77	335.274,48	201.413,50
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		66.103,78	66.103,78			
1.2	MOVIMENTOS DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%			
		5.519,71	5.519,71			
1.3	FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%			
		50.194,53	50.194,53			
1.4	SUPERESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		68.268,50	34.134,25	34.134,25		
1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%		50,00%	50,00%	
		36.459,71		18.229,86	18.229,86	
1.6	ESQUADRIAS	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		90.138,60		18.027,72	45.069,30	27.041,58
1.7	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%		40,00%	40,00%	20,00%
		249.320,29		99.728,12	99.728,12	49.864,06
1.8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%		50,00%	50,00%	
		74.166,48		37.083,24	37.083,24	
1.9	SISTEMAS DE PISOS	100,00%		50,00%	50,00%	
		129.395,10		64.697,55	64.697,55	
1.10	PINTURA E REVESTIMENTOS	100,00%			50,00%	50,00%
		105.624,76			52.812,38	52.812,38
1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		9.046,02	2.261,51	2.261,51	2.261,51	2.261,51
1.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		19.908,86	4.977,22	4.977,22	4.977,22	4.977,22
1.13	LOUÇAS E METAIS	100,00%				100,00%
		12.512,72				12.512,72
1.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		41.661,28	10.415,32	10.415,32	10.415,32	10.415,32
1.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				100,00%
		39.685,57				39.685,57
1.16	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		1.843,15				1.843,15
Porcentagem Custo			17,36%	28,96%	33,53%	20,14%
Custo			173.606,31	289.554,77	335.274,48	201.413,50
Porcentagem Acumulado			17,36%	46,32%	79,86%	100,0%
Custo Acumulado			173.606,31	463.161,08	798.435,56	999.849,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

IVAN GONÇALVES PEREIRA

Engenheiro Civil CREA-BA Nº 052006120-9

Av. Rumão Gramacho Prefeitura - Centro - América Dourada / BA
(74) 3692-2023 / gabinete@americadourada.ba.gov.br